

Отчет
об использовании средств субсидий
(первый этап)
бюджетам муниципальных образований Красноярского края
для реализации проектов по благоустройству территорий поселений
за отчетный период с 01.10.2014 по 31.12.2014
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района Тугачинский сельсовет.
Наименование проекта по благоустройству «Свет-безопасность, комфорт, благоустройство».

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства Красноярского края, 240,0 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 16,3 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии 6,79%.

Размер средств по муниципальному контракту 175,17536 тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1. Источники финансирования работ	2	3	4	5	6	7	8
субсидии из краевого бюджета <*>	тыс. рублей	174,99936	174,99936	174,99936	174,99936	174,99936	
средства местного бюджета	тыс. рублей	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	
средства самообложения граждан	тыс. рублей	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей	81,12464					


2. Установка									
малых архитектурных форм	ед.								
детских игровых комплексов	ед.								
3. Приведение в надлежащее состояние									
придомовых территорий	кв. м								
трогуаров	кв. м								
скверов	тыс. кв. м								
парков	тыс. кв. м								
уличного освещения	км сетей	1,2							Монтаж уличного освещения по ул. Школьная и ул. Центральная в п. Тугач
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.								
5. Уборка несанкционированных свалок	га								
6. Прочее									
Итого									

Глава (глава администрации)
Муниципального образования

М. П.

Главный бухгалтер




(подпись)

Н. И. Стариков
(ФИО)


(подпись)

О. В. Замашкова
(ФИО)

Приложение № 5

к Порядку проведения конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство», порядок, условиям предоставления и расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов, порядку контроля за целевым и эффективным использованием средств субсидий, а также перечню отчетных документов

Информация о реализации проекта по благоустройству

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения

Тугучинский сельсовет

(наименование муниципального района)

Наименование проекта по благоустройству: «Свет-безопасность, комфорт, благоустройство»

Размер субсидии, определенной постановлением Иравительств Красноярского края, 240 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на финансирование 21,3 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на финансирование в процентном отношении от суммы субсидии 8,87%.

Размер средств по муниципальному контракту : 175,2 тыс. рублей.

1. Описание проекта согласно заявке с приложением фотографий территории до реализации проекта по благоустройству:

В п. Тугач на улице Школьная, Центральная необходимо заменить 50-летние уличные фонари, монтировать новое оборудование уличного освещения. На улице Школьная, протяженностью - 500м., Центральная, протяженностью 500 метров, есть острая необходимость в замене старых 50-летних фонарей, на современные с энергосберегающими, более долговечными, лампами. Из 10-ти старых фонарей с лампами накаливания, кое-как подпадают всего 3 фонаря и в этих фонарях лампы

накаливания, после замены сгоревших, работают не более месяца. Жители, у



Глава (глава администрации)
Муниципального образования

(подпись) _____
_____ (ФИО)

кого есть возможность, пристраивают свои фонари – самодельки увеличенной мощности, которые наряду со старыми фонарями, не украсят внешний вид улиц, а наоборот придадут им не приятный вид и проблема освещения в целом не снимается. На улице Центральная протяженностью - 500 м, построенной более 40 лет назад, вообще отсутствует освещение

2. Описание реализованного проекта с приложением фотографий территории после реализации проекта по благоустройству:

В п.Тутач на улицах Школьная, Центральная заменены 50-летние уличные фонари, смонтировано новое оборудование уличного освещения. На улицах Школьная, протяженностью - 500м., Центральная, протяженностью 500 метров, заменены старых 50-летние фонари, на современные с энергоберегающими, более долговечными, лампами. Изменился внешний вид улиц Школьная, Центральная. Созданы безопасные, комфортные условия для людей при ходьбе по улицам села в условиях нормального уличного освещения, без риска для жизни, комфортно, достигли более современного вида села.

3. Описание мероприятий по вовлечению населения в процесс реализации проекта (желательно приложить фотографии, фиксирующие проведение указанных мероприятий):

Граждане села вовлеклись в процесс реализации проекта путем оказания помощи в виде разовых платежей в сумме 3 700 рублей, количество дворов 37.

4. Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям в рамках реализации проекта (чел.),8.

5. Количество граждан в процентном отношении от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (%), 1,2.

6. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работы в рамках реализации проекта (чел.), 0.

7. Описание мероприятий, направленных на сохранность объектов, созданных в ходе реализации проекта по благоустройству.

8. Приложение: публикация в местных СМИ о ходе реализации проекта по благоустройству в рамках проведения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство».