

Отчет
 об использовании средств субсидий
 (первый этап)
 бюджетам муниципальных образований Красноярского края
 для реализации проектов по благоустройству территорий поселений
 за отчетный период с 01.10.2014 по 31.12.2014
 (ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района Межевский сельсовет, Наименование проекта по благоустройству «И светом наполнится улица».

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства Красноярского края, 70,0 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 1,0 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии 1,4%.


Размер средств по муниципальному контракту 72,5 тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ							
субсидии из краевого бюджета <*>	тыс. рублей	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
средства местного бюджета	тыс. рублей	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Средства самообложения граждан	тыс. рублей	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки	тыс. рублей						

товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству									
2. Установка									
малых архитектурных форм	ед.								
детских игровых комплексов	ед.								
3. Приведение в надлежащее состояние									
придомовых территорий	кв. м								
трогуаров	кв. м								
скверов	тыс. кв. м								
парков	тыс. кв. м								
уличного освещения	км сетей	0,9							Монтаж осветительного оборудования, приобретение материалов
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.								
5. Уборка несанкционированных свалок	га								
6. Прочее									
Итого									



Межрайонная администрация образования
Сарьянского района Республики Дагестан


(подпись)

В.А. Заруднев
(ФИО)

Кузнецова -

Г.К. Кузнецова


Информация
о достижении показателей целевых индикаторов
за отчетный период с 01.10.2014 по 31.12.2014
(ежеквартально, нарастающим итогом)

№ п/п	Общее количество граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел.)	Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.)	Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (%)	Общая протяженность улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (%)	Общая площадь городских земель в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Доля общей площади зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты к общей площади городских земель в пределах городской черты (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	638	x	x	240	220	92	x	x	x

Глава (глава администрации)
Муниципального образования


(подпись)

В.А. Заруднев
(ФИО)



Приложение
К Порядку проведения конкурса на присуждение
Гранта Губернатора Красноярского края
«Жители – за чистоту и благоустройство», порядок
Условиям предоставления и расходования средств
Субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края для реализации проектов
по благоустройству территорий поселений
городских округов, порядку контроля за целевым
и эффективным использованием средств субсидии
а также перечню отчетных документов

Информация о реализации проекта по благоустройству

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения: муниципальное образование Межовский сельсовет Саянского района Красноярского края;

Наименование проекта по благоустройству: «И светом наполнится улица»;

Размер субсидии, определенной постановлением правительства Красноярского края: 70 000 руб.

Размер средств местного бюджета на софинансирование: 1000 руб.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии: 1,43%

Размер средств по муниципальному контракту: 72 500 руб.


1. Проект «И светом наполнится улица» предусматривает восстановление нормального освещения улицы Заречной села Межово при экономии электроэнергии и снижении затрат на содержание уличного освещения. Для этого планируется приобрести 13 (тринадцать) светодиодных прожекторов мощностью 50 ватт каждый, 900 (девятьсот) метров провода СИП 2X16 и другие материалы на общую сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей и провести монтажные работы на общую сумму 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.
2. В рамках реализации проекта были приобретены материалы на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей и смонтированы на деревянных опорах электролинии ул. Заречной, длина которой составила 900 метров. Включается и выключается уличное освещение фотореле. В ходе эксплуатации освещения показания счетчика по ул. Заречной составили в октябре 170 кВт, в ноябре – 185 кВт, в декабре – 239 кВт. В тоже время на других 6 точках учета уличного освещения Межовского сельсовета показания составили 1000 кВт и более. Это говорит о значительной экономии денежных средств на уличное освещение и за 3 месяца эксплуатации не было отказа в работе установленного электрооборудования.
3. 27 января 2014 состоялся сход жителей ул. Заречной и ул. Набережной, на котором было решено собрать с каждого взрослого жителя по 20 рублей в порядке самообложения и потратить их на приобретение светодиодного прожектора, который будет установлен на ул. Набережной. Копия протокола схода, приходного ордера и чека на приобретение прилагается.
4. В рамках реализации проекта были привлечены 75 граждан, это составляет 10,7% от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании.

5. Реализацию проекта осуществляли специалисты-энергетики с соответствующими разрешениями и допусками, поэтому граждане, признанные в установленном порядке безработными, на общественные работы не трудоустроивались.

6. Мероприятия, направленные на сохранность объектов, созданных в ходе реализации проекта по благоустройству, не проводились.

7. Публикации в местных СМИ о ходе реализации проекта по благоустройству в рамках проведения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» прилагаются.

Место муниципального образования
Именновский сельсовет



В.А. Заруднев