

Отчет
об использовании средств субсидий
(первый этап)

за отчетный период с 01.01.2014 по 30.09.2014
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения,
муниципального района Администрация Вахрушевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края.

Наименование проекта по благоустройству «Растем и отдыхаем вместе».

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства Красноярского края 294,4 тыс.рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 2,98 тыс.рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии 1%.

Размер средств по муниципальному контракту 297,38 тыс.рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ							
субсидии из краевого бюджета <*>	тыс. рублей	294,4					
средства местного бюджета	тыс. рублей	2,98					
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей						
2. Установка							

малых архитектурных форм	ед.	9					
детских игровых комплексов	ед.	1					
3. Приведение в надлежащее состояние							
придомовых территорий	кв. м						
тротуаров	кв. м						
скверов	тыс. кв. м						
парков	тыс. кв. м						
уличного освещения	км сетей						
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.						
5. Уборка несанкционированных свалок	га						
6. Прочее							
Итого		10					


<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям (уборка, ремонт, покраска, восстановление асфальтового покрытия, монтаж опор и замена ламп уличного освещения, вид посаженных зеленых насаждений и др.).

<*> К отчету прикладываются следующие документы:


копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству;

копии платежных документов, подтверждающих оплату работ проекта по благоустройству за счет средств краевого и местного бюджетов.





 (подпись) Маклашевич Н.Н.
 (ФИО)



 (подпись) Наумкина О.В.
 (ФИО)

Информация
о достижении показателей целевых индикаторов
за отчетный период с 01.01.2014г по 30.09.2014
(ежеквартально, нарастающим итогом)

N п/п	Общее количество граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел.)	Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.)	Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (%)	Общая протяженность улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (%)	Общая площадь городских земель в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Доля общей площади зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты к общей площади городских земель в пределах городской черты (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	434	7	1,6	10,2	9,2	0,9	2831	-	-

Глава Вахрушевского сельсовета



(подпись)

Маклашевич Н.Н.

(ФИО)