

Отчет  
 об использовании средств субсидии первый этап  
 бюджетами муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по  
 благоустройству территорий поселений, городских округов  
 за отчетный период с 01.09 по 30.09.2014  
 (ежемесячно, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района  
 Веселовский сельсовет Тасеевского района

Наименование проекта по благоустройству  
 «Тротуар – помощник безопасного дорожного движения пешеходов

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства края  
 156,00 (сто пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 1,56 (одна тысяча пятьсот шестьдесят  
 рублей 00 копеек) тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном  
 отношении от суммы субсидии 1,0%.

Размер средств по муниципальному контракту:

Контракт от 12.09.2014г. №11.09/2014 - 99,60 тыс. рублей.

Контракт от 12.09.2014г. №12.09.2014 – 59,56 тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципально му контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетны й период	всего	в том числе за отчетны й период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ:							
субсидии из краевого бюджета<*>	тыс. рублей	156,00	0	0	0,00	0,00	
средства местного бюджета	тыс. рублей	1,56	0	0	0,00	0,00	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей						

2. Установка:							
малых архитектурных форм	ед.						
детских игровых комплексов	ед.						
3. Приведение в надлежащее состояние:							
придомовых территорий	кв. м						
трогуаров	кв. м	6400	0	0	0	0	
скверов	тыс. кв. м						
парков	тыс. кв. м						
уличного освещения	км сетей						
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.						
5. Уборка несанкционированных свалок	га						
Итого							


<\*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям (уборка, ремонт, покраска, восстановление асфальтового покрытия, монтаж опор и замена ламп уличного освещения, вид посаженных зеленых насаждений и др.).

<\*\*\*> К отчету прикладываются следующие документы:


копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству;  
выписка из решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающая долевое участие в финансировании работ проекта по благоустройству;

копии платежных документов, подтверждающих оплату работ проекта по благоустройству за счет средств местного бюджета.

Руководитель  
органа местного самоуправления  
М.П.

  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

  
(подпись) (Ф.И.О.)

