

к Порядку проведения конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство", порядку, условиям предоставления и расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов, порядку контроля за целевым и эффективным использованием средств субсидий, а также перечню отчетных документов отчетности об их использовании

**Информация
о реализации проекта по благоустройству**

Наименование муниципального образования - **ЗАТО г. Железнодорожный**

Наименование проекта по благоустройству: **Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов (Благоустройство площади Победы)**

Размер субсидии, определённой постановлением Правительства края	3 000,000	тыс.рублей
Размер средств местного бюджета на софинансирование	3,10708	тыс.рублей
Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии	0,104	%
Размер средств по муниципальному контракту	2988,09154	тыс.рублей

1. Проект "Благоустройство площади Победы" нацелен на благоустройство уже существующей площади для создания достойного завершенного облика площади с монументом в канун празднования 70-ти летия Победы. Монумент площади Победы расположен в юго-восточной части города Железнодорожного и является одной из главных площадей города, как в градостроительном, так и в социальном смысле. (Приложение: фотографии до начала работ на 8 листе)

2. Проектом предусмотрена и выполнена работа по замене покрытия нижней террасы монумента с морально и физически устаревшей бетонной тротуарной плиткой на брусчатку. (Приложение: фотографии после окончания работ на 8 листах)

3. Реализация проекта по ремонту выполнена подрядной организацией ООО "АРИС", являющейся победителем аукциона.

4. Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта, (чел) 19.

5. Количество граждан в процентном отношении от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании, которые были привлечены к мероприятиям (%) 5,22.

6. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работы в рамках реализации проекта, (чел) 0.

7. В ходе реализации проекта осуществлялись плановые мероприятия по технике безопасности, а именно: территория площади была ограждена сигнальной лентой, выставлены указатели для безопасного прохода пешеходами. На всём протяжении выполнения работ производилась охрана объекта, силами подрядной организации.

8. Приложение: публикации в средствах массовой информации 10 публикаций.

И.о. Главы администрации ЗАТО г.
Железнодорожного
М.А. Николаевна
2014г.
Исполнитель: Мельник Оксана Николаевна
контактный телефон: 8(3919)74-61-02



(Handwritten signature)

(подпись)

С.Д.Проскурнин
(Ф.И.О.)