

Приложение N 4
к Порядку
проведения конкурса на присуждение
гранта Губернатора Красноярского края
"Жители - за чистоту и благоустройство",
порядку, условиям предоставления
и расходования средств субсидий
бюджетам муниципальных образований
Красноярского края для реализации
проектов по благоустройству территорий
поселений, городских округов, порядку
контроля за целевым и эффективным
использованием средств субсидий,
а также перечню отчетных документов

Отчет
об использовании средств субсидий (первый этап)

за отчетный период с 01.10.2016 по 31.12.2016
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения,
Администрация Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края

Наименование проекта по благоустройству
«Парк Победы»

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства Красноярского
края, 999,4 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 1,041 _____ тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении
от суммы субсидии 0,1_ %.

Размер средств по муниципальному контракту __1000,441 тыс. рублей.

Показатели	Единица измерения	По муниципальном у контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ							
субсидии из краевого бюджета <***>	тыс. рублей	999,4	999,4	999,4	999,4	999,4	
средства местного бюджета	тыс. рублей	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей						
2. Установка							
малых архитектурных форм	ед.						
детских игровых комплексов	ед.						
3. Приведение в надлежащее состояние							
придомовых территорий	кв. м						

тротуаров	кв. м						
скверов	тыс. кв. м						
парков	тыс кв. м	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	Разбивка на участки под посадку саженцев
уличного освещения	км сетей						
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	шт	136	136	136	136	136	Дуб, сосна, рябина, кедр, лиственница, черёмуха, осина, берёза
5. Уборка несанкционированных свалок	га						
6. Прочие показатели, отражающие выполнение работ в соответствии с заявленным проектом по благоустройству							
Итого							



Глава Администрации Боровского сельсовета

И.И. Хвостова

(подпись)

И.И. Хвостова

(ФИО)

М.П.
Главный бухгалтер

Л.Я. Ригонен

(подпись)

Ригонен Л.Я