Приложение № 3
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края
для реализации проектов
по благоустройству территорий
поселений, городских округов,
критериям отбора и порядку
представления отчетности
об их использовании

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.12.2012 № 655-п

Отчет
об использовании средств
субсидии (первый этап)
Администрация Почетского сельсовета
за отчетный период с 01.01.2015 по 30.09.2015. г.
(ежемесячно, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района
Почетского сельсовета

Наименование проекта по благоустройству
Аллея Памяти
Размер субсидии, определенной постановлением Правительства края
250,0 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование 15,0 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном
отношении от суммы субсидии 6 %.
Размер средств по муниципальному контракту 265,0 тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ:							
субсидии из краевого бюджета<**>	тыс. рублей	250,0			250,0	250,0	
средства местного бюджета	тыс. рублей	15,0			15,0	15,0	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при	тыс. рублей						

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству							
2. Установка:							
малых архитектурных форм	ед.	1	1	1			контракт № 64 от 01.08.2015г 15000,00; № 65 от 03.08.2015г 91380,38; № 66 от 10.08.2015г 96501,58 № 67 от 11.08.2015 62118,63.
детских игровых комплексов	ед.						
3. Приведение в надлежащее состояние:							
придомовых территорий	кв. м						
тротуаров	кв. м						
скверов	тыс. кв. м						
парков	тыс. кв. м						
уличного освещения	км сетей						
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.						
5. Уборка несанкционированных свалок	га						
Итого		265,0	1	1		265,0	

Руководитель
органа местного самоуправления _____ А.В.Лесун
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ Л.В.Чекашева
(подпись) (Ф.И.О.)

Информация
о достижении показателей целевых индикаторов
за отчетный период с 01.07. по 30.09.2015
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Администрация Почетского сельсовета Абанского района Красноярского края

N п/п	Общее количество граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел.)	Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.)	Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (%)	Общая протяженность улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (%)	Общая площадь городских земель в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Доля общей площади зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты к общей площади городских земель в пределах городской черты (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1628	16	10	16,2	1,2	0,2	2464,98	292	844

Глава Почетского сельсовета

Лесун
(подпись)

Лесун Антонина Владимировна
(ФИО)